

SEGUIMIENTO PREVENTIVO

ALGUNOS PROYECTOS CRÍTICOS DEL FONDO ADAPTACIÓN

PROYECTO ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AGUACHICA (CESAR)

VALOR: 2.884.910.618

OBRAS: ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE (PTAP) AGUACHICA, CESAR

FECHA INICIO: 5/05/2020

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 4/01/2021

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 30/04/2021

FECHA INICIO SEGUIMIENTO DIARI: AGOSTO 2020

AVANCE FISICO AL INICIO DEL SEGUIMIENTO: 1%

ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO *

AVANCE FISICO EJECUTADO: 51,2%

* Suspendido por trámite de premo ambiental para obras de
estabilización y en balance para solicitar recursos adicionales



Mapa General de Ubicación

SEGUIMIENTO PREVENTIVO

ALGUNOS PROYECTOS CRÍTICOS DEL FONDO ADAPTACIÓN

PROYECTO ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE AGUACHICA (CESAR)

IMÁGENES DE SEGUIMIENTO



Fotografía Aérea Nov /2020
Fuente Propia

SEGUIMIENTO PREVENTIVO

ALGUNOS PROYECTOS CRITICOS DEL FONDO ADAPTACIÓN

PROYECTO DE VIVIENDA ACHI (BOLÍVAR)

VALOR: \$46.904.046.860

OBRAS: 748 unidades de vivienda

FECHA INICIO: 27/04/2017

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 26/07/2018

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 27/02/2021

ESTADO ACTUAL: VENCIDO *

AVANCE FISICO EJECUTADO: 44%

FECHA INICIO SEGUIMIENTO DIARI: AGOSTO/2020

AVANCE FISICO AL INICIO DEL SEGUIMIENTO: 44%

* En proceso de incumplimiento, en diciembre 2020 se realizó la solicitud de suspensión de mutuo acuerdo para realizar mesas de trabajo con la contraloría dentro del programa Compromiso Colombia



Mapa General de Ubicación

SEGUIMIENTO PREVENTIVO

ALGUNOS PROYECTOS CRÍTICOS DEL FONDO ADAPTACIÓN

PROYECTO DE VIVIENDA ACHI (BOLÍVAR)



Fotografía Aérea Nov /2020
Fuente Propia



En la fotografía se evidencia la incompletitud al 41% de la obra donde se evidencia la falta de techos y otros.

ALGUNOS PROYECTOS QUE HAN AVANZADO GRACIAS AL CONTROL PREVENTIVO

COLEGIO SAN ANTONIO BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) ENTIDAD: ENTETERRITORIO

VALOR: 5.221.795.508

OBRAS: COLEGIO SAN ANTONIO DE BUENAVENTURA

FECHA INICIO: 15/06/2018

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 15/12/2018

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 31/12/2020

FECHA INICIO SEGUIMIENTO DIARI: ABRIL 2020

AVANCE FISICO AL INICIO DEL SEGUIMIENTO: 89%

ESTADO ACTUAL: EN CERTIFICACIÓN RETIE

AVANCE FISICO EJECUTADO: 96%



Mapa General de Ubicación

ALGUNOS PROYECTOS QUE HAN AVANZADO GRACIAS AL CONTROL PREVENTIVO

COLEGIO SAN ANTONIO DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)

ALERTADO ABRIL 2020



Fotografía Aérea Abril /2020
Fuente Propia



REPORTADO ENERO 2021



Fotografía Aérea Enero /2021
Fuente Propia

ALGUNOS PROYECTOS QUE HAN AVANZADO GRACIAS AL CONTROL PREVENTIVO

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – GRAMALOTE (NORTE DE SANTANDER)
ENTIDAD: FONDO ADAPTACIÓN

VALOR: 6.889.570.281

OBRAS: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, GRAMALOTE

FECHA INICIO: 29/01/2016

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 11/04/2018

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 09/04/2021

FECHA INICIO SEGUIMIENTO DIARI: AGOSTO 2020

AVANCE FISICO AL INICIO DEL SEGUIMIENTO: 90%

ESTADO ACTUAL: EN PROCESO DE INCUMPLIMIENTO EN SEGUIMIENTO

CON PROGRAMA COMPROMISO COLOMBIA - CGR

AVANCE FISICO EJECUTADO: 99%



Mapa General de Ubicación

ALGUNOS PROYECTOS QUE HAN AVANZADO GRACIAS AL CONTROL PREVENTIVO

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – GRAMALOTE (NORTE DE SANTANDER)



Fotografías tomadas el 12 diciembre 2020. Fuente propia

